

配合計画書作成申込書参考資料(建築工事)

< 弊社の配合の適用期間について(標準配合・修正標準配合) >

標準配合	4/1～5/31・10/1～3/31	修正標準配合	6/1～9/30
------	--------------------	--------	----------

※上記の適用期間および打設時期をご確認のうえ、配合計画書作成申込書の「標」または「修」の欄に○印をご記入ください。

なお、両方の配合が必要な場合は、それぞれの欄に○印をご記入いただきますようお願いいたします。

< 早強セメントを使用した配合について >

・こちらはお客様より頻繁にお問い合わせをいただく項目であり、特に冬季はご質問が増える傾向にございますので、以下に改めてご説明いたします。

※弊社の早強セメントを使用した配合につきましては、**‘JIS 規格外’**のコンクリートとなります。

採用をご検討いただくにあたり、弊社の他現場における実績および強度試験結果を添付いたします。

併せて配合計画書最下部の欄に**‘JISマーク非表示品’**と記載していますので品質確認の参考としてご覧ください。

普通セメント配合	JISマーク表示品	高炉セメント配合	JISマーク表示品	早強セメント配合	<u>JISマーク非表示品</u>
----------	-----------	----------	-----------	----------	-------------------

< 構造体補正值と公共機関適用期間・記入方法について >

・構造体補正值と記入方法・

配合・セメント種類・W/C・単位セメント量・単位水量を、記入例に倣って記入してください。

※構造体補正值の欄につきましては、**(設計基準強度+0・+3・+6)**をご記入くださいますようお願いいたします。

配合(修正標準・標準)		セメントの種類	W/C指定	単位セメント量	単位水量	構造体補正值
27.15.20	修・標	N ・BB・H	65%	270 kg/m ³	185 kg/m ³	21+6
打設箇所	A棟基礎コンクリート・A棟1階スラブ・A棟1階躯体コンクリート など					

・令和8年度公共機関の適用期間に基づく弊社の配合の場合の適用期間について・

※<https://www.pref.kagawa.lg.jp/eizen/oshirase/r4konkurito.html>より抜粋 ※三豊生コンクリート組合資料より抜粋

※表に記載の適用期間は弊社配合に補正期間を反映した期間となりますので打設時期と照合の上ご記入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。※下記適用期間は弊社専用適用期間となりますのでご注意ください。

	標準期+3	標準期+6	夏季+3	夏季+6
香川県 営繕課	4月1日～5月31日, 10月1日～12月8日, 2月13日～3月31日	12月9日～2月12日	6月1日～9月30日	
三豊生コン組合	4月1日～5月31日, 10月1日～12月4日, 2月19日～3月31日	12月5日～2月18日	6月1日～7月2日 9月15日～9月30日	

FAX: (0875)-23-6108

TEL: (0875)-83-3010

Email: haigou@taisei-namacon.co.jp

配合計画書作成申込書(建築工事)

お客様記入欄

(以下の枠内の欄に漏れの無いようにご記入ください)

お客様名 (表紙宛名)	大成建築(株)			必要部数	紙面原本	3部	電子データ	1部
工事名	大成生コン(株)本社工場新築工事							
工期	2026年8月1日 ~ 2027年4月30日		現場住所	香川県三豊市詫間町詫間地内				
元請け 業者様名	大成生コン(株)	現場担当者様名		大成太郎				
		お電話番号		000-0000-0000	mail	taisei@shikenz3namacon.co.jp		
販売店 業者様名	大成商事(株)	販売店担当者様名		大成泰三				
		お電話番号		000-0000-0000	mail	taisei@shikenz3namacon.co.jp		
配合計画書 作成日付	2026年7月30日		工種	民間建築工事 公共建築工事			概算総 使用数量	900 m ³
納入伝票 宛名	大成建築(株)	ご請求先名 (生コン・TP)		生コン	大成商事(株)			
				TP	大成商事(株)			
完成時お届け先	大成建築(株)事務所			希望完成日時		7月1日		
ご要望等				現場地図・位置情報 ※送付は下記のいずれかの選択・URL貼り付けをお願いします				
・打設前打ち合わせ希望				FAX・mail・ 配車LINE				

FAX: (0875)-23-6108

TEL: (0875)-83-3010

Email: haigou@taisei-namacon.co.jp

使用配合・詳細一覧表(建築工事)

お客様記入欄

(以下の枠内の欄に漏れの無いようにご記入ください)

配合(修正標準・標準)		セメントの種類			水セメント比	単位セメント量	単位水量	構造体補正值	打設箇所(必要でなければ記入不要)
27.15.20	修・標	N	BB	H	65%	270 kg/m ³	185 kg/m ³	21+6	基礎・躯体コンクリート
24.15.20	修・標	N	BB	H	65%	270 kg/m ³	185 kg/m ³	21+3	腰壁コンクリート
18.15.20	修・標	N	BB	H					捨てコンクリート
	修・標	N	BB	H					
	修・標	N	BB	H					
	修・標	N	BB	H					
	修・標	N	BB	H					
	修・標	N	BB	H					
	修・標	N	BB	H					
	修・標	N	BB	H					
	修・標	N	BB	H					
	修・標	N	BB	H					
	修・標	N	BB	H					
	修・標	N	BB	H					
	修・標	N	BB	H					

構造体補正期間

香川県営繕課・三豊生コンクリート組合・自社補正(設計指定) ※補正期間詳細は別紙参照

ご要望等

・膨張材・高性能AE減水剤指定有 ・自社補正の為打ち合わせ必要